

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA
LOCAL: AGROVILA DO P. A. SANTA CLARA, ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE

				1ª PARCELA (30 DIAS)		2ª PARCELA (60 DIAS)		3ª PARCELA (90 DIAS)		4ª PARCELA (120 DIAS)		5ª PARCELA (150 DIAS)		6ª PARCELA (180 DIAS)	
Item	Descrição	VALOR TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.	QUADRA COBERTA	949.070,86	84,27%	166.214,65	17,51%	100.954,97	10,64%	114.157,03	12,03%	322.194,23	33,95%	167.755,84	17,68%	77.794,14	8,20%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	47.385,30	4,21%	8.886,67	18,75%	4.247,52	8,96%	4.802,98	10,14%	13.555,82	28,61%	8.039,19	16,97%	7.853,12	16,57%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.174,08	3,48%	39.174,08	100,00%										
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	6.781,97	0,60%	6.781,97	100,00%									0,00	0,00%
1.4.	FUNDAÇÕES	90.751,55	8,06%	90.751,55	100,00%										
1.5.	ESTRUTURA	20.620,38	1,83%	20.620,38	100,00%										
1.6.	VEDAÇÃO	96.707,45	8,59%			96.707,45	100,00%								
1.7.	COBERTURA	417.992,46	37,11%					109.354,05	26,16%	308.638,41	73,84%				
1.8.	REVESTIMENTOS	11.284,76	1,00%									11.284,76	100,00%		
1.9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	36.255,84	3,22%									36.255,84	100,00%		
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	112.176,05	9,96%									112.176,05	100,00%		
1.11.	PINTURA	11.078,06	0,98%											11.078,06	100,00%
1.12.	INSTALAÇÕES DE PPCI	4.194,48	0,37%											4.194,48	100,00%
1.13.	INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAIS	17.909,52	1,59%											17.909,52	100,00%
1.14.	DIVERSOS	36.758,96	3,26%											36.758,96	100,00%
2.	VESTIÁRIOS	177.180,97	15,73%	45.003,25	25,40%							23.319,19	13,16%	108.858,53	61,44%
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.195,72	0,19%	2.195,72	100,00%									0,00	0,00%
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.148,50	0,19%	2.148,50	100,00%										
2.3.	FUNDAÇÕES	14.920,07	1,32%	14.920,07	100,00%										
2.4.	ESTRUTURA	12.540,07	1,11%	12.540,07	100,00%									0,00	0,00%
2.5.	VEDAÇÃO	13.198,89	1,17%	13.198,89	100,00%										
2.6.	COBERTURA	23.319,19	2,07%									23.319,19	100,00%		
2.7.	ESQUADRIAS	6.861,96	0,61%											6.861,96	100,00%
2.8.	REVESTIMENTOS	37.571,60	3,34%											37.571,60	100,00%
2.9.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.853,70	0,52%											5.853,70	100,00%
2.10.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	10.114,32	0,90%											10.114,32	100,00%
2.11.	LOUÇAS E METAIS	7.164,99	0,64%											7.164,99	100,00%
2.12.	PAVIMENTAÇÃO	12.933,02	1,15%											12.933,02	100,00%
2.13.	PINTURA	7.106,85	0,63%											7.106,85	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA
LOCAL: AGROVILA DO P. A. SANTA CLARA, ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
CONVÊNIO TOCANDO EM FRENTE

				1ª PARCELA (30 DIAS)		2ª PARCELA (60 DIAS)		3ª PARCELA (90 DIAS)		4ª PARCELA (120 DIAS)		5ª PARCELA (150 DIAS)		6ª PARCELA (180 DIAS)	
Item	Descrição	VALOR TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2.14.	VIDROS	6.512,74	0,58%											6.512,74	100,00%
2.15.	DIVERSOS	14.739,35	1,31%											14.739,35	100,00%
	TOTAL DA PARCELA	1.126.251,83	100,00%	211.217,90	18,75%	100.954,97	8,96%	114.157,03	10,14%	322.194,23	28,61%	191.075,03	16,97%	186.652,67	16,57%
	TOTAL ACUMULADO	Total: R\$ 1.126.251,83		211.217,90	18,75%	312.172,87	27,72%	426.329,90	37,85%	748.524,13	66,46%	939.599,16	83,43%	1.126.251,83	100,00%

ARAGUACEMA - TO, 15/05/2022

MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D

MARCUS VINÍCIUS MORAES MARTINS
PREFEITO DE ARAGUACEMA